

	Arbeitsgattung:	Unternehmer:	Tel. Nr.	Datum:
	Ausführung Innen			
1	Maurerarbeiten			ausgeführt
2	Zimmerarbeiten			ausgeführt
3	Fensterbänke versetzen			22.11. - 29.11.06
4	Fenster anschlagen			01.12.06
5	Elektroinstallation			29.11. - 06.12.06
6	Sanitärinstallation			04.12. - 06.12.06
7	Heizungsinstallation			04.12. - 06.12.06
8	Zuputzarbeiten Maurer			07.12. - 08.12.06
9	Grundputz Wände			11.12. - 20.12.06
10	Haustürrahmen anschlagen			21.12.06
Weihnachten 22.12.06 (Freitag) - 07.01.07 (Sonntag) -- Landolt Ferien bis 14.01.07				
11	Dach Isolation 1. Lage			15.01. - 19.01.07
12	Bad/DU-Wannen versetzen			19.01.07
13	Bad/DU-Wannen einmauern			22.01. - 23.01.07
14	Bodenisolation			24.01. - 25.01.07
15	Bodenheizung verlegen			26.01. - 30.01.07
16	Unterlagsboden			31.01. - 01.02.07
17	Treppenüberzug			02.02. - 05.02.07
18	Inbetriebnahme Heizung			nach Absprache
19	Weissputz Decken			05.03. - 06.03.07
20	Dach Isolation, 2. Lage			26.02. - 09.03.07
21	Täferdecken			12.03. - 20.03.07
22	Sturz - u. Simsbretter			21.03. - 22.03.07
23	Garagentor versetzen			nach Absprache
24	Küchenkombination			21.03. - 23.03.07
25	Plattenarbeiten			26.03. - 05.04.07
Ostern Freitag 06.04.07 - 09.04.07 (Montag)				
26	Plattenarbeiten			10.04. - 11.04.07
27	Plattenarb. Sep. WC + Bad OG.			12.04. - 27.04.07
28	Abrieb Gipser			12.04. - 19.04.07
29	Malerarbeiten			23.04. - 30.04.07
30	Türen / Schränke			02.05.07
31	Anpassarbeiten Plattenleger			03.05.07
32	Fertigmontage Elektrisch			03.05. - 10.05.07
33	WM liefern u. montieren			07.05.07
34	Montage Sanitärapparate			07.05. - 08.05.07
35	Vorreinigung			11.05.07
36	Bodenbel. Laminat, Sockel			14.05. - 18.05.07
Auffahrt Donnerstag 17.05.07 - 20.05.07 (Sonntag)				
37	Bodenbel. Teppich			21.05. - 22.05.07
38	Kitten			23.05.07
39	Fertigmontage Schreiner			24.05.07
40	Endreinigung			25.05.07

	Ausführung Aussen			
41	Stirn- und Ortbretter			22.11. - 01.12.06
42	Spenglerarbeiten			07.12. - 08.12.06
43	Dachdeckerarbeiten			11.12. - 12.12.06
44	Malerarbeiten Aussen			nach Absprache
45	Sonnenschutz			nach Absprache
46	Fassadendeckputz			nach Absprache
47	Schlosserarbeiten			nach Absprache
48	Umgebung			nach Absprache